

COMPTE-RENDU VRD N°11 DES RÉUNIONS des 18 et 25/06/2013

Dossier : 123/12

| Intervenants | Représentant | Convoqués pour la prochaine réunion | Présents | | Adresses | Téléphone - Fax | Diffusion | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|---|--|--|--|-----|---|--|--|
| | | | 18/06/2013 | 25/06/2013 | | | | | | | | |
| SCCV SATIM OISSERY <i>Maître d'Ouvrage</i>  | M. BONGARD | Invité | | | 17, rue de Neuilly 93130 NOISY-LE-SEC | T : 01 56 46 01 00 T : 01 48 40 87 36 rbongard@groupe-satim.com | mél | | | | | |
| | M. DIABY | Invité | | | | | mdiaby@groupe-satim.com | mél | | | | |
| | Mme RICHARD | Invitée | | | | | nrichard@groupe-satim.com | mél | | | | |
| GEO-INFRA  <i>Maître d'Œuvre VRD</i> | M. CHRISTIN | Convoqué | OUI | OUI | 18 bis, Av. Jean JAURES - B.P 64 93221 GAGNY cedex | T : 01.43.81.90.20 F : 01.43.81.02.50 geo-infra@wanadoo.fr | mél | | | | | |
| ACRUX <i>Coordonnateur S.P.S</i>  | M. LEMAIRE | Invité | | | | | 163, rue de la mare du bois 60530 MORANGLES | T : 03 44 31 04 62 F : 03 44 31 04 77 lemairain@cegetel.net | mél | | | |
| Cabinet DURIS-MAUGER <i>Géomètre</i>  | M. DURIS-MAUGER | | | | 9D, rue Léon Leroyer 77334 MEAUX CEDEX | T : 01 64 33 01 39 F : 01 60 25 50 41 contact@ydm.geometre-expert.fr pascal.messier@ydm.geometre-expert.fr | mél | | | | | |
| | M. MESSIER | | | | | | mél | | | | | |
| ADMINISTRATIONS & CONCESSIONNAIRES | | | | | | | | | | | | |
| Mairie de OISSERY  | M. CHAUVET (<i>Maire</i>) | Invité | | | 1, rue Jean des Barres 77178 OISSERY | T : 01 60 01 01 57 F : 01 60 01 31 35 mairiedeoissey@gmail.com oissey.secretariat@gmail.com oissey.urbanisme@gmail.com | mél | | | | | |
| | Mme VEIRA (<i>Urbanisme</i>) | | | | | | | | | | | |
| Conseil Général 77 | M. SICA | | | | 1, rue des Raguins 77124 VILLENY | T : 01 60 03 46 08 F : 01 60 03 12 37 Stand.: 01 60 54 68 48 fabrice.sica@cg77.fr joel.beaufils@cg77.fr | mél | | | | | |
| | Mme TORRES M. BEAUFILS | | | | | | | | | | | |
| Communauté de Communes de la Goële et du Moutien <i>Assainissement - Eau Potable</i> | M. RIGALT | invité | | | 9, rue du Général de Gaulle 77230 DAMMARTIN-EN-GOËLE | T : 01 60 03 46 08 F : 01 60 03 12 37 Stand.: 01 60 54 68 48 contact@cc-pgm.fr gg@cc-pgm.fr sd@cc-pgm.fr | mél | | | | | |
| | M. GERMAIN | | | | | | | | | | | |
| | M. DORIONS (<i>ramassage OM</i>) | | | | | | | | | | | |
| ErDF  <i>Réf EDF : D321/062361</i> | M. PETIT | | | | Unité Réseaux Electricité IDF Est 18, avenue Franklin Roosevelt 77100 MEAUX | T : 01 60 24 25 81 F : 01 60 24 25 85 serge-s.petit@erdf-grdf.fr | mél | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| GrDF <i>Réf GrDF : R31-1205584</i>  | Mme TRICHARD | | | | Boulevard de Beaubourg 77183 CROISSY-BEAUBOURG | T : 01 60 33 22 02 F : 01 60 33 23 84 marie-pierre.trichard@grdf.fr laetitia.allot@erdf-grdf.fr | mél | | | | | |
| | Mme ALLOT | | | OUI | | | | | | | | |
| VEOLIA Eau - Région IDF Est <i>Agence Meaux-Tremblay</i> MARCHÉ LOT 3  <i>(Eau Potable - Défense Incendie)</i> | M. LANGE | Convoqué | OUI | OUI | 61, rue Henri Farman 93297 TREMBLAY-EN-FRANCE CEDEX | T : 01 49 63 49 05 F : 01 49 63 49 01 dominique.lange@veoliaeau.fr mario.morais@veoliaeau.fr | mél | | | | | |
| | M. MORAIS | | | | | | | | | | | |
| | M. LICETTE | | | | | | | | | 9, rue de la Mare Blanche BP 49 - ZI de NOISIEL 77425 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 | T : 01 60 37 26 10 F : 01 60 37 26 01 claudelicette@veoliaeau.fr | |
| | M. AVENEL | | | | | | | | | frederic.avenel@veoliaeau.fr | | |
| FRANCE TÉLÉCOM  <i>Réf FT : AS1216477</i> | M. LONGERON | Invité | | | | T : 01 69 98 49 98 T : 01 60 66 09 39 jeanluc.longeron@orange.com alves@ferro.fr | mél | | | | | |
| | M. ALVES (<i>Ferro Ing.</i>) | Invité | | | | | mél | | | | | |
| ENTREPRISES VRD | | | | | | | | | | | | |
| SEPAPIERRE MARCHÉ LOT 1  <i>Démolitions - Terrassements</i> <i>Assainissement - Voirie - Fourreaux</i> | M. PIERRE | Convoqué | OUI | OUI | 31, avenue de Meaux 77470 POINCY | T : 01 60 09 27 90 F : 01 64 33 72 34 sepa_pierre@wanadoo.fr michel.vapaille@sepa-pierre.fr romain.delalot@sepa-pierre.fr | mél | | | | | |
| | M. VAPAILLE | | | | | | | | | | | |
| | M. DELALOT (<i>Conduct.</i>) | | | | | | | | | | | |
| | M. LECOT (<i>Chef Chantier</i>) | | | | | | | OUI | OUI | | | |
| IMMOBAT MARCHÉ LOT 2  <i>(Basse Tension - Éclairage)</i> | M. HADDAD | Convoqué | OUI | OUI | 54/56, rue Léo Lagrange 93130 NOISY-LE-SEC | T : 01 48 40 87 36 F : 01 48 40 59 21 ehaddad@immobat-elec.fr jsarrazin@immobat-elec.fr pheiriau@immobat-elec.fr | mél | | | | | |
| | M. SARRAZIN | | | | | | | | | | | |
| | Michel | | | | | | | | | | | |

LES DÉCISIONS PRISES DANS CE COMPTE-RENDU DE CHANTIER SONT CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTÉES, S'IL N'Y A PAS CONTESTATION ÉCRITE DANS UN DÉLAI DE HUIT JOURS APRÈS SA DATE DE RÉDACTION.

**Le prochain Rendez-Vous de Chantier VRD aura lieu,
le mardi 02 juillet 2013 à 15h00 (RDV intersection Rue de la Paix / Rue de Nérant / Chemin de la Procession)**



OISSERY (77)

" Chemin de la Procession "



GÉOMÈTRES EXPERTS - BUREAU D'ÉTUDES INFRASTRUCTURES

COMPTE-RENDU VRD N°11 DES RÉUNIONS des 18 et 25/06/2013

GÉNÉRALITÉS

| | |
|------|---|
| | Avancement des travaux de VRD 1ère phase au 25/06/2013 |
| 95% | Décapage de la terre végétale |
| 100% | Réseau AEP Ø160 |
| 10% | Réseau AEP Ø63 |
| 90% | Assainissement (collecteurs + branchements) Lots 1 à 25 |
| 0% | Assainissement (collecteurs + branchements) Lots 26 à 40 |
| 90% | Tranchée Commune lots 1 à 25 |

Le 25/06/2013 Météo : soleil, tempéré
 Effectifs VRD : 4 (Sepapierre) 4 (Immobat) 2 (Veolia)
 État des voies : Rue de la Paix : correcte / Rue Jean des Barres : correcte

PLANNING SOMMAIRE

Geo-Infra recale le planning pour convenir à une viabilisation (Réseaux + chaussée) des lots avant Fin Septembre 2013 (hors travaux de voirie sur les accotements).

| | |
|--|---|
| Semaines 18 à 24 (01/05/2013 au 14/06/2013) | * Assainissement Eu et EP lots 1 à 25 (7 semaines) + Bassin n°1 (3 semaines) + tranchée commune lots 1 à 25 (1 semaine) + traversées chaussées lots 1 à 25 |
| Semaine 25 (17/06/2013 au 21/06/2013) | * coffrets EDF/GDF Lots 1 à 25 * branchements AEP Lots 1 à 25 |
| Semaine 26 (24/06/2013 au 28/06/2013) | * réseau gaz + branchements Lots 1 à 25 * Assainissement Lots 26 à 40. |
| Semaine 27 (01/07/2013 au 05/07/2013) | * réseau électrique + branchements Lots 1 à 25 * tranchée commune Lots 26 à 40 * Mise en gaz lots 1 à 25 le 05/07/2013 |
| Semaine 28 (08/07/2013 au 12/07/2013) | * remblai tranchée commune Lots 1 à 25 * Génie Civil Téléphone Lots 1 à 25 * Coffrets EDF/GDF Lots 26 à 40 * Réseau AEP et branchements Lots 26 à 40 |
| Semaine 29 (15/07/2013 au 19/07/2013) | * réseau gaz + branchements Lots 26 à 40 |
| Semaine 30 (22/07/2013 au 26/07/2013) | * réseau électrique + branchements Lots 26 à 40 * Mise en gaz lots 26 à 40 le 26/07/2013 |
| Semaine 31 (29/07/2013 au 02/08/2013) | * Génie Civil Téléphone Lots 26 à 40 * Remblai Tranchée Commune Lots 26 à 40 |
| Semaine 32 (05/08/2013 au 09/08/2013) | * Traitement Chaux / Ciment de toutes les chaussées + accotements désignés au DQE |
| Semaine 33 (12/08/2013 au 16/08/2013) | * Mise à la cote des ouvrages situés dans les zones traitées Chaux / Ciment * Exécution de la grave bitume sur la chaussée |
| Semaine 34 à 44 (19/08/2013 au 01/11/2013) | * Finitions voirie 1ère phase : Bordures et accotements désignés aux plans et DQE. * Dalle + Poste PROCESSION courant Septembre 2013 |

Concerne SATIM

- CR du 14/05/2013 • Satim devra faire procéder à l'implantation du transfo, par le Cabinet Duris-Mauger (courant Juillet 2013). Satim
- CR du 02/04/2013 • Geo-Infra souhaite obtenir les plans de lots à jour. Duris-Mauger
Le 04/06/2013 : Rappel
Le 25/06/2013 : URGENT
- CR du 04/06/2013 • Les entreprises sont dans l'attente de la validation (ou non) des devis suivants : Satim
 - * traitement chaux de l'arase de chaussée
 - * fourreaux Télécom supplémentaires
 - * branchements d'assainissement supplémentaires
 - * branchements d'eau potable supplémentaires**Le 25/06/2013 : Satim a validé les devis lui incombant.**



OISSERY (77) " Chemin de la Procession "



CR du 11/06/2013 • La Commune confirme sa demande de branchement électrique supplémentaire (panneau d'information Rue Jean des Barres). Un devis doit être fait par Immobat.

Satim
Immobat

Concerne la Commune

CR du 25/06/2013 • Geo-Infra demande à la Commune de lui confirmer la nouvelle position du panneau d'agglomération et de la "jardinière". Geo-Infra signale que les plantes ne seront pas conservées. Si la Commune souhaite les garder elle doit en faire la mise à l'écart.

Commune

Concerne la Communauté de Communes du Pays de la Goële et du Multien

CR du 18/06/2013 • Veolia indique que les citerneaux d'eau potable doivent être implantés sur le Domaine Privé. Geo-Infra demande à la CCPGM de lui confirmer cela.

Veolia
CCPGM

Concerne SEPAPIERRE

CR du 30/04/2013 • Sepapierre doit transmettre à Geo-Infra les "Bons à Tirer" pour les panneaux de rues.

Sepapierre

CR du 21/05/2013 • Lors des travaux de finitions (dans environ 2 ans), l'Entreprise devra prendre contact avec Mme Torres (CG77 ART de Villenoy) pour faire valider son plan d'exécution du tourne-à-gauche et de la bande "70" hors agglomération.

Sepapierre

CR du 21/05/2013 • Le CG77 souligne la présence, dans la rue Jean des Barres, du réseau Fibre Optique à une très faible profondeur (environ 40cm). Sepapierre doit impérativement se rapprocher de SEMAFOR 77 pour connaître leurs prescriptions lors de travaux à proximité de leur réseau.

Sepapierre

Le 04/06/2013 : Rappel. Informer Geo-Infra des prescriptions.

CR du 04/06/2013 • Sepapierre est invitée à se rapprocher de l'Entreprise Coretel (M. Fourcin 06 31 79 35 84) pour la négociation d'une sur largeur de la tranchée HTA.

Sepapierre

CR du 11/06/2013 • Le traitement chaux de l'arase de voirie Lots 1 à 25 est fait.

Sepapierre

Le traitement chaux pour les terres de remblais d'assainissement des lots 26 à 40 est fait.

Concerne IMMOBAT / ErDF

CR du 04/06/2013 • Satim fera procéder au bornage du transfo avant fin Juillet 2013.

Geo-Infra transmettra la cote NGF du RDC du Poste.

Immobat

Le 11/06/2013 : le trottoir sera calé à la cote NFG 99,80 devant le Pose.

CR du 04/06/2013 • ErDF transmettra les dates précises, acceptées par le service exploitation, pour les travaux HTA + Poste + mise en service.

ErDF

CR du 11/06/2013 • La Commune confirme sa demande de branchement électrique supplémentaire (panneau d'information Rue Jean des Barres). Un devis doit être fait par Immobat.

Satim
Immobat

CR du 18/06/2013 • Immobat doit prendre contact avec la Commune et le gestionnaire des réseaux d'éclairage public, afin de programmer le déplacement (ou la suppression) des candélares existants aux entrées Jean des Barres et Nérat. Le poteau d'éclairage de Noël doit également être déplacé.

Immobat

CR du 18/06/2013 • GrDF souligne que, lors de la pose des coffrets gaz, la partie droite des fourreaux doit être découpée puis emboîtée dans la partie courbe du fourreaux. La sortie du fourreau courbe devant être à -0,70m du niveau fini.

Immobat

CR du 25/06/2013 • Geo-Infra a de très fort doutes sur l'implantation altimétrique des coffrets EDF/GDF.

URGENT

Immobat est invité à procéder à une implantation dans les normes, en mesurant les cotes NGF de ses coffrets.

Immobat

Concerne VEOLIA

CR du 14/05/2013 • Le poteau incendie sera à poser lors de l'intervention pour la mise en place des branchements AEP des lots 1 à 25 (Pehd + Citerneaux).

Veolia

CR du 11/06/2013 • Veolia doit transmettre à Geo-Infra ses prescriptions pour la constructions des chambres de comptages des opérations de M. Cartier.

Veolia

Le 25/06/2013 : Rappel

CR du 11/06/2013 • Conformément au Planning des travaux, Veolia doit venir la semaine prochaine pour la réalisation des branchements.

Veolia

Le 25/06/2013 : les Pehd des 25 premiers branchements sont en place.

CR du 18/06/2013 • Veolia indique que les citerneaux d'eau potable doivent être implantés sur le Domaine Privé. Geo-Infra demande à la CCPGM de lui confirmer cela.

Veolia
CCPGM



OISSERY (77) " Chemin de la Procession "



Concerne GrDF

CR du 14/05/2013 • Les dates de mise en gaz demandées par Mme ALLOT auprès du service Exploitation de GrDF sont :

* le vendredi 5 juillet 2013 pour les lots 1 à 25

* ~~le vendredi 26 juillet 2013 pour les lots 26 à 40.~~ **Annulé, repoussé au 31/07/2013.**

GrDF

CR du 25/06/2013 • Les intempéries de ces derniers jours ont décalées la pose des coffrets. Il semble très difficile de tenir la date de mise en service du tronçon Lots 1 à 25 pour le 05/07/2013.

Il est donc proposé de faire la mise en gaz complète de l'opération le 31/07/2013.

Toutefois le déroulage du PEHD Ø63 de la première tranche doit être fait sans délai. La construction des branchements pourra suivre si les coffrets sont posés.

GrDF

Remise de documents le 25/06/2013

- néant

A TOUTES LES ENTREPRISES

* Il est rappelé aux entreprises qu'elles ont la responsabilité de l'exécution de leurs ouvrages, y compris de leur implantation (XYZ).

* En cas de convocation, la présence des responsables des différentes entreprises aux rendez-vous de chantier est impérative.

* Les entreprises doivent **IMPÉRATIVEMENT** fournir les plans de récolement dès la fin des travaux.

* Les entreprises doivent se reporter à tous les articles de ce compte-rendu et sont réputées être informées des rubriques des autres corps d'état pour la conduite de leurs propres études et travaux.

* Les indications inscrites dans ce compte-rendu sont la confirmation des ordres et observations donnés lors des réunions de chantier.

Il appartient aux entreprises d'en prendre acte immédiatement, pendant ces réunions. Elles ne pourront en aucun cas se prévaloir de la date de diffusion des comptes-rendus pour opposer quelque retard que ce soit aux études, exécutions de travaux ou transmissions de documents.

* Toutes les mesures doivent être prises afin de maintenir les routes du Domaine Public, empruntées par les véhicules venant du chantier, dans un bon état de propreté (nettoyage des roues, de la chaussée, etc...).

**Le prochain Rendez-Vous de Chantier VRD aura lieu,
le mardi 02 juillet 2013 à 15h00 (RDV intersection Rue de la Paix / Rue de Nérant / Chemin de la Procession)**

