












COMPTE-RENDU VRD N°14 DE LA RÉUNION du 16/07/2013

Dossier : 123/12

Intervenants	Représentant	Convoqués pour la prochaine réunion	Présents	Adresses	Téléphone - Fax	Diffusion
SCCV SATIM OISSERY <i>Maître d'Ouvrage</i> 	M. BONGARD	Invité		17, rue de Neuilly 93130 NOISY-LE-SEC	T : 01 56 46 01 00 T : 01 48 40 87 36	rbongard@groupe-satim.com mél
	M. DIABY	Invité				mdiaby@groupe-satim.com mél
	Mme RICHARD	Invitée				nrichard@groupe-satim.com mél
GEO-INFRA <i>Maître d'Œuvre VRD</i> 	M. CHRISTIN			18 bis, Av. Jean JAURES - B.P 64 93221 GAGNY cedex	T : 01.43.81.90.20 F : 01.43.81.02.50	geo-infra@wanadoo.fr mél
	M. PERRON	Convoqué	OUI			
ACRUX <i>Coordonnateur S.P.S</i> 	M. LEMAIRE	Invité		163, rue de la mare du bois 60530 MORANGLES	T : 03 44 31 04 62 F : 03 44 31 04 77	lemairlain@cegetel.net mél
Cabinet DURIS-MAUGER <i>Géomètre</i> 	M. DURIS-MAUGER			9D, rue Léon Leroyer 77334 MEAUX CEDEX	T : 01 64 33 01 39 F : 01 60 25 50 41	contact@ydm.geometre-expert.fr mél
	M. MESSIER					pascal.messier@ydm.geometre-expert.fr mél
ADMINISTRATIONS & CONCESSIONNAIRES						
Mairie de OISSERY 	M. CHAUVET (<i>Maire</i>)	Invité		1, rue Jean des Barres 77178 OISSERY	T : 01 60 01 01 57 F : 01 60 01 31 35	mairiedeoissey@gmail.com oissey.secretariat@gmail.com oissey.urbanisme@gmail.com mél
	Mme VEIRA (<i>Urbanisme</i>)					
Conseil Général 77	M. SICA			1, rue des Raguins 77124 VILLENY		fabrice.sica@cg77.fr mél
	Mme TORRES					
	M. BEAUFILS					joel.beauffils@cg77.fr
Communauté de Communes de la Goële et du Moutien <i>Assainissement - Eau Potable</i>	M. RIGALT			9, rue du Général de Gaulle 77230 DAMMARTIN-EN-GOËLE	T : 01 60 03 46 08 F : 01 60 03 12 37 Stand.: 01 60 54 68 48	contact@cc-pgm.fr gg@cc-pgm.fr sd@cc-pgm.fr mél
	M. GERMAIN	invité				
	M. DORIONS (<i>ramassage OM</i>)					
ErDF  <i>Réf EDF : D321/062361</i>	M. PETIT			Unité Réseaux Electricité IDF Est 18, avenue Franklin Roosevelt 77100 MEAUX	T : 01 60 24 25 81 F : 01 60 24 25 85	serge-s.petit@erdf-grdf.fr ffourcin@coretel-sa.com mél
	M. FOURCIN (<i>Coretel</i>)					
GrDF  <i>Réf GrDF : R31-1205584</i> <i>AFG 1205584</i>	Mme TRICHARD			Boulevard de Beaubourg 77183 CROISSY-BEAUBOURG	T : 01 60 33 22 02 F : 01 60 33 23 84	marie-pierre.trichard@grdf.fr laetitia.allot@erdf-grdf.fr laurent.baadache@erdf-grdf.fr mél
	Mme ALLOT					
	M. BAADACHE	Invité	OUI			
VEOLIA Eau - Région IDF Est <i>Agence Meaux-Tremblay</i> MARCHÉ LOT 3  <i>(Eau Potable - Défense Incendie)</i>	M. LANGE	Convoqué		61, rue Henri Farman 93297 TREMBLAY-EN-FRANCE CEDEX	T : 01 49 63 49 05 F : 01 49 63 49 01	dominique.lange@veoliaeau.fr mario.morais@veoliaeau.fr mél
	M. MORAIS	Convoqué	Abs.			
	M. LICETTE			9, rue de la Mare Blanche BP 49 - ZI de NOISIEL 77425 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2	T : 01 60 37 26 10 F : 01 60 37 26 01	claude.licette@veoliaeau.fr frederic.avenel@veoliaeau.fr mél
FRANCE TÉLÉCOM  <i>Réf FT : AS1216477</i>	M. LONGERON	Invité			T : 01 69 98 49 98 T : 01 60 66 09 39	jeanluc.longeron@orange.com galves@ferro.fr mél
	M. ALVES (<i>Ferro Ing.</i>)	Invité				
ENTREPRISES VRD						
SEPA PIERRE MARCHÉ LOT 1  <i>Démolitions - Terrassements</i> <i>Assainissement - Voirie - Fourreaux</i>	M. PIERRE			31, avenue de Meaux 77470 POINCY	T : 01 60 09 27 90 F : 01 64 33 72 34	sepa.pierre@wanadoo.fr michel.vapaille@sepa-pierre.fr romain.delalot@sepa-pierre.fr mél
	M. VAPAILLE					
	M. DELALOT (<i>Conduct.</i>)	Convoqué	OUI			
	M. LECOT (<i>Chef Chantier</i>)					
IMMOBAT MARCHÉ LOT 2  <i>(Basse Tension - Éclairage)</i>	M. HADDAD			54/56, rue Léo Lagrange 93130 NOISY-LE-SEC	T : 01 48 40 87 36 F : 01 48 40 59 21	ehaddad@immobat-elec.fr isarrazin@immobat-elec.fr pherriau@immobat-elec.fr mél
	M. SARRAZIN	Convoqué	OUI			
	Michel					

LES DÉCISIONS PRISES DANS CE COMPTE-RENDU DE CHANTIER SONT CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTÉES, S'IL N'Y A PAS CONTESTATION ÉCRITE DANS UN DÉLAI DE HUIT JOURS APRÈS SA DATE DE RÉDACTION.

**Le prochain Rendez-Vous de Chantier VRD aura lieu,
le mardi 23 juillet 2013 à 14h00 (RDV intersection Rue de la Paix / Rue de Nérant / Chemin de la Procession)**



OISSERY (77)

" Chemin de la Procession "



COMPTE-RENDU VRD N°14 DE LA RÉUNION du 16/07/2013

GÉNÉRALITÉS

Avancement des travaux de VRD 1ère phase au 09/07/2013

95%	Décapage de la terre végétale
100%	Réseau AEP Ø160 + branchements lots 1 à 25 (hors pose citerneaux)
10%	Réseau AEP Ø63
95%	Assainissement (collecteurs + branchements) Lots 1 à 25
95%	Assainissement (collecteurs + branchements) Lots 26 à 40
100%	Réseau Gaz Lots 1 à 25 (Ø63 + branchements)
100%	Tranchée Commune lots 1 à 25 (déblais)
100%	Tranchée Commune lots 26 à 40 (déblais)

Le 16/07/2013 Météo : soleil, chaud

Effectifs VRD : 2 (Sepa Pierre) 4 (Immobat) 0 (Veolia)

État des voies : Rue de la Paix : correcte / Rue Jean des Barres : correcte

PLANNING SOMMAIRE

Semaines 18 à 24 (01/05/2013 au 14/06/2013)	* Assainissement Eu et EP lots 1 à 25 (7 semaines) + Bassin n°1 (3 semaines) + tranchée commune lots 1 à 25 (1 semaine) + traversées chaussées lots 1 à 25
Semaine 25 (17/06/2013 au 21/06/2013)	* coffrets EDF/GDF Lots 1 à 25 * branchements AEP Lots 1 à 25
Semaine 26 (24/06/2013 au 28/06/2013)	* réseau gaz + branchements Lots 1 à 25 * Assainissement Lots 26 à 40.
Semaine 27 (01/07/2013 au 05/07/2013)	* réseau électrique + branchements Lots 1 à 25 * tranchée commune Lots 26 à 40 * Mise en gaz lots 1 à 25 le 05/07/2013 Reportée au 31/07/2013
Semaine 28 (08/07/2013 au 12/07/2013)	* remblai tranchée commune Lots 1 à 25 * Génie Civil Téléphone Lots 1 à 25 * Coffrets EDF/GDF Lots 26 à 40 * Réseau AEP et branchements Lots 26 à 40
Semaine 29 (15/07/2013 au 19/07/2013)	LOTS 1 à 25 * GC Téléphone ==> réseau et branchements... LOTS 26 à 40 * Eau Potable ==> Intervention les 17 - 18 et 19 (finitions)... * Basse Tension ==> Intervention le 19 (déroulage)... * Eclairage ==> Intervention le 19 (déroulage)... * SEPA ==> protection sable des réseaux (hors prises-raccordement et purges)
Semaine 30 (22/07/2013 au 26/07/2013)	* GAZ (GrDF & CORETEL) ==> intervention débutant le lundi 22 juillet * Branchements BT Lots 1 à 40 * Mise en gaz lots 26 à 40 le 26/07/2013
Semaine 31 (29/07/2013 au 02/08/2013)	* Génie Civil Téléphone Lots 26 à 40 * Remblai Tranchée Commune Lots 26 à 40 * Mise en gaz lots 26 à 40 le 31/07/2013
Semaine 32 (05/08/2013 au 09/08/2013)	* Traitement Chaux / Ciment de toutes les chaussées + accotements désignés au DQE
Semaine 33 (12/08/2013 au 16/08/2013)	* Mise à la cote des ouvrages situés dans les zones traitées Chaux / Ciment * Exécution de la grave bitume sur la chaussée
Semaine 34 à 44 (19/08/2013 au 01/11/2013)	* Finitions voirie 1ère phase : Bordures et accotements désignés aux plans et DQE. * Dalle + Poste PROCESSION courant Septembre 2013

Concerne SATIM

CR du 14/05/2013 • Satim devra faire procéder à l'implantation du transfo, par le Cabinet Duris-Mauger (courant Juillet 2013).

Le 02/07/2013 : à faire le 24/07/2013.

Le 09/07/2013 : en complément du Transfo, il faut impérativement implanter l'alignement des lots 34 à 40 (piquet + clou + NGF).

CR du 11/06/2013 • La Commune confirme sa demande de branchement électrique supplémentaire (panneau d'information Rue Jean des Barres). Un devis doit être fait par Immobat.



OISSERY (77) " Chemin de la Procession "



CR du 16/07/2013 • Réception et retransmission des fichiers PDF de l'implantation du transformateur et du bornage des limites par le géomètre, à l'attention de M. PETIT.

Satim
Duris Mauger
ErDF

Concerne la Commune

CR du 25/06/2013 • Geo-Infra demande à la Commune de lui confirmer la nouvelle position du panneau d'agglomération et de la "jardinière". Geo-Infra signale que les plantes ne seront pas conservées. Si la Commune souhaite les garder elle doit en faire la mise à l'écart.

Commune

Le 02/07/2013 : URGENT, à voir lors de la prochaine réunion de chantier.

Le 16/07/2013 : URGENT ==> toujours aucune nouvelle de cette demande.

Concerne la Communauté de Communes du Pays de la Goële et du Multien

CR du 09/07/2013 • L'entreprise Sepapierre n'a toujours pas reçu de validation sur les fiches matériels transmises.

CCPGM

Concerne SEPAPIERRE

CR du 30/04/2013 • Sepapierre doit transmettre à Geo-Infra les "Bons à Tirer" pour les panneaux de rues.

Sepapierre

CR du 21/05/2013 • Lors des travaux de finitions (dans environ 2 ans), l'Entreprise devra prendre contact avec Mme Torres (CG77 ART de Villenoy) pour faire valider son plan d'exécution du tourne-à-gauche et de la bande "70" hors agglomération.

Sepapierre

CR du 04/06/2013 • Sepapierre est invitée à se rapprocher de l'Entreprise Coretel (M. Fourcin 06 31 79 35 84) pour la négociation d'une surlargeur de la tranchée HTA.

Sepapierre

CR du 09/07/2013 • Sepapierre calera avec Immobat le déroulage du fourreau d'éclairage longeant la piste cyclable.

Sepapierre

CR du 09/07/2013 • Sepapierre doit prendre en compte dans son planning les bordures à poser en 1ère phase, et faire une proposition de traitement chaux / ciment du trottoir longeant la piste cyclable.

Sepapierre

CR du 16/07/2013 • Effectuer les sablages successifs suivants interventions véolia eau - IMMOBAT - GrDF (CORETEL) - SEPA PIERRE.

Sepapierre

CR du 16/07/2013 • En cas d'impossibilité de mettre en place les fourreaux FT et le PE sous les coffrets, vous êtes autorisé à effectuer le déplacement de part et d'autre du massif béton.

Sepapierre

Concerne IMMOBAT / ErDF

CR du 04/06/2013 • Satim fera procéder au bornage du transfo avant fin Juillet 2013. Geo-Infra transmettra la cote NGF du RDC du Poste.

Immobat

Le 11/06/2013 : le trottoir sera calé à la cote NFG 99,80 devant le Pose.

CR du 04/06/2013 • ErDF transmettra les dates précises, acceptées par le service exploitation, pour les travaux HTA + Poste + mise en service.

ErDF

Le 09/07/2013 : Geo-Infra demande confirmation des dates.

Le 16/07/2013 : Rappel sur les dates d'interventions (co-activité)...

CR du 11/06/2013 • La Commune confirme sa demande de branchement électrique supplémentaire (panneau d'information Rue Jean des Barres). Un devis doit être fait par Immobat.

Satim
Immobat

Le 16/07/2013 : Etablissement et transmission du devis.

CR du 18/06/2013 • Immobat doit prendre contact avec la Commune et le gestionnaire des réseaux d'éclairage public, afin de programmer le déplacement (ou la suppression) des candélabres existants aux entrées Jean des Barres et Nérat. Le poteau d'éclairage de Noël doit également être déplacé.

Le 02/07/2013 : URGENT.

Immobat

Le 09/07/2013 : contact pris ce jour. Aucune précaution particulière. Immobat doit faire un courrier à la Commune pour informer de la dépose des candélabres, sans repose immédiate.

CR du 16/07/2013 • Mise en place des coffrets effective au jour de la réunion. Déroulage du câble prévue le Vendredi...

Immobat

Le 19/07/2013 • Transmission des fichiers PDF de l'implantation du transformateur et du bornage des limites par le géomètre.

ErDF

Concerne VEOLIA

CR du 14/05/2013 • Le poteau incendie sera à poser lors de l'intervention pour la mise en place des branchements AEP des lots 1 à 25 (Pehd + Citerneaux).

Veolia



OISSERY (77)

" Chemin de la Procession "



CR du 11/06/2013 • Veolia doit transmettre à Geo-Infra ses prescriptions pour la constructions des chambres de comptages des opérations de M. Cartier.

Le 25/06/2013 : Rappel

Le 02/07/2013 : URGENT

Veolia

CR du 09/07/2013 • Conformément au planning, Veolia doit tirer son réseau et faire ses branchements pour les lots 26 à 40 (Semaine 28)

Veolia

CR du 16/07/2013 • Intervention prévue les 17 - 18 et 19/07.
Date de réalisation des essais et du raccordement ?

Veolia

Absence Entreprise constatée (Urgence...)

Concerne GrDF

CR du 09/07/2013 • Les branchements des lots 1 à 25 sont faits. Le réseau des lots 26 à 40 doit être tiré la semaine prochaine.

Le 10/07/2013 Mme Allot précise dans un mél :

- SEPA : le sable a été posé sur le PE afin de faciliter les essais : très bien et à reproduire sur la phase 2. Sur la demande VRD, j'ai autorisé le remblaiement complet hors fouille de purge et raccordement vers rue des Frères Carrière

GrDF

- SEPA : il faut dégager le réseau posé en face de la traversée de chaussée (vers rue des Frères Carrière) afin que l'entreprise CORETEL puisse effectuer le raccordement Té

- IMMOBAT : les coffrets devront être finis de poser au plus tôt, et au plus tard le mercredi 17 Juillet

- CORETEL / carto : le déroulage, les soudures des branchements et le relevé topographique (et fond de plan) devront se faire dans la foulée soit au plus tard à partir du jeudi 18 juillet

- CORETEL / carto : la mise en gaz pour la totalité de l'opération est maintenue pour le 31 juillet ; les essais (48h) ainsi que les plans de recollement devront être terminés pour le vendredi 26 juillet

Monsieur BAADACHE la remplacera pendant cette période et suivra donc cette 2è partie.
M'avertir de tout élément manquant avant vendredi.

Merci de faire suivre aux intéressés pour

CR du 16/07/2013 • Intervention recalée et confirmée à partir du Lundi 22 juillet. Raccordement à prévoir pour fin Juillet.

GrDF

Remise de documents le 16/07/2013

- néant

A TOUTES LES ENTREPRISES

* Il est rappelé aux entreprises qu'elles ont la responsabilité de l'exécution de leurs ouvrages, y compris de leur implantation (XYZ).

* En cas de convocation, la présence des responsables des différentes entreprises aux rendez-vous de chantier est impérative.

* Les entreprises doivent IMPÉRATIVEMENT fournir les plans de récolement dès la fin des travaux.

* Les entreprises doivent se reporter à tous les articles de ce compte-rendu et sont réputées être informées des rubriques des autres corps d'état pour la conduite de leurs propres études et travaux.

* Les indications inscrites dans ce compte-rendu sont la confirmation des ordres et observations donnés lors des réunions de chantier.

Il appartient aux entreprises d'en prendre acte immédiatement, pendant ces réunions. Elles ne pourront en aucun cas se prévaloir de la date de diffusion des comptes-rendus pour opposer quelque retard que ce soit aux études, exécutions de travaux ou transmissions de documents.

* Toutes les mesures doivent être prises afin de maintenir les routes du Domaine Public, empruntées par les véhicules venant du chantier, dans un bon état de propreté (nettoyage des roues, de la chaussée, etc...).

**Le prochain Rendez-Vous de Chantier VRD aura lieu,
le mardi 23 juillet 2013 à 14h00 (RDV intersection Rue de la Paix / Rue de Nérant / Chemin de la Procession)**