

**COMPTE-RENDU VRD N°16 DE LA RÉUNION du 30/07/2013**

Dossier : 123/12

Intervenants	Représentant	Convoqués pour la prochaine réunion	Présents	Adresses	Téléphone - Fax	Diffusion
<b>SCCV SATIM OISSERY</b> Maître d'Ouvrage 	M. BONGARD	Invité		17, rue de Neuilly 93130 NOISY-LE-SEC	T : 01 56 46 01 00 T : 01 48 40 87 36	<a href="mailto:rbongard@groupe-satim.com">rbongard@groupe-satim.com</a> mél
	M. DIABY	Invité				<a href="mailto:mdiaby@groupe-satim.com">mdiaby@groupe-satim.com</a> mél
	Mme RICHARD	Invitée				<a href="mailto:nrichard@groupe-satim.com">nrichard@groupe-satim.com</a> mél
<b>GEO-INFRA</b> Maître d'Œuvre VRD 	M. CHRISTIN	Convoqué		18 bis, Av. Jean JAURES - B.P 64	T : 01.43.81.90.20	<a href="mailto:geo-infra@wanadoo.fr">geo-infra@wanadoo.fr</a> mél
	M. PERRON		OUI	93221 GAGNY cedex	F : 01.43.81.02.50	
<b>ACRUX</b> Coordonnateur S.P.S. 	M. LEMAIRE	Invité		163, rue de la mare du bois 60530 MORANGLES	T : 03 44 31 04 62 F : 03 44 31 04 77	<a href="mailto:lemairlain@cegetel.net">lemairlain@cegetel.net</a> mél
<b>Cabinet DURIS-MAUGER</b> Géomètre 	M. DURIS-MAUGER			9D, rue Léon Leroyer	T : 01 64 33 01 39	<a href="mailto:contact@ydm.geometre-expert.fr">contact@ydm.geometre-expert.fr</a> mél
	M. MESSIER			77334 MEAUX CEDEX	F : 01 60 25 50 41	<a href="mailto:pascal.messier@ydm.geometre-expert.fr">pascal.messier@ydm.geometre-expert.fr</a> mél
<b>ADMINISTRATIONS &amp; CONCESSIONNAIRES</b>						
<b>Mairie de OISSERY</b> 	M. CHAUVET (Maire)	Invité		1, rue Jean des Barres 77178 OISSERY	T : 01 60 01 01 57 F : 01 60 01 31 35	<a href="mailto:mairiedeoissey@gmail.com">mairiedeoissey@gmail.com</a> <a href="mailto:oissey.secretariat@gmail.com">oissey.secretariat@gmail.com</a> <a href="mailto:oissey.urbanisme@gmail.com">oissey.urbanisme@gmail.com</a> mél
	Mme VEIRA (Urbanisme)					
<b>Conseil Général 77</b>	M. SICA			1, rue des Raguins		<a href="mailto:fabrice.sica@cg77.fr">fabrice.sica@cg77.fr</a> mél
	Mme TORRES			77124 VILLENY		
	M. BEAUFILS					<a href="mailto:joel.beauffils@cg77.fr">joel.beauffils@cg77.fr</a>
<b>Communauté de Communes de la Goële et du Moutien</b> Assainissement - Eau Potable	M. RIGALT	invité		9, rue du Général de Gaulle	T : 01 60 03 46 08	<a href="mailto:contact@cc-pgm.fr">contact@cc-pgm.fr</a> mél
	M. GERMAIN			77230 DAMMARTIN-EN-GOËLE	F : 01 60 03 12 37	<a href="mailto:gg@cc-pgm.fr">gg@cc-pgm.fr</a>
	M. DORIONS (ramassage OM)				Stand.: 01 60 54 68 48	<a href="mailto:sd@cc-pgm.fr">sd@cc-pgm.fr</a>
<b>ErDF</b>  Réf EDF : D321/062361	M. PETIT			Unité Réseaux Electricité IDF Est 18, avenue Franklin Roosevelt 77100 MEAUX	T : 01 60 24 25 81 F : 01 60 24 25 85	<a href="mailto:serge-s.petit@erdf-grdf.fr">serge-s.petit@erdf-grdf.fr</a> <a href="mailto:ffourcin@coretel-sa.com">ffourcin@coretel-sa.com</a> mél
	M. FOURCIN (Coretel)					
<b>GrDF</b>  Réf GrDF : R31-1205584 AFG 1205584	Mme TRICHARD	Invité		Boulevard de Beaubourg	T : 01 60 33 22 02	<a href="mailto:marie-pierre.trichard@grdf.fr">marie-pierre.trichard@grdf.fr</a> mél
	Mme ALLOT			77183 CROISSY-BEAUBOURG	F : 01 60 33 23 84	<a href="mailto:laetitia.allot@erdf-grdf.fr">laetitia.allot@erdf-grdf.fr</a> mél
	M. BAADACHE					<a href="mailto:laurent.baadache@erdf-grdf.fr">laurent.baadache@erdf-grdf.fr</a> mél
<b>VEOLIA Eau - Région IDF Est</b> Agence Meaux-Tremblay MARCHÉ LOT 3  (Eau Potable - Défense Incendie)	M. LANGE	Convoqué	Abs.	61, rue Henri Farman	T : 01 49 63 49 05	<a href="mailto:dominique.lange@veoliaeau.fr">dominique.lange@veoliaeau.fr</a> mél
	M. MORAIS	Convoqué		93297 TREMBLAY-EN-FRANCE CEDEX	F : 01 49 63 49 01	<a href="mailto:mario.morais@veoliaeau.fr">mario.morais@veoliaeau.fr</a> mél
	M. LICETTE			9, rue de la Mare Blanche BP 49 - ZI de NOISIEL	T : 01 60 37 26 10 F : 01 60 37 26 01	<a href="mailto:claude.licette@veoliaeau.fr">claude.licette@veoliaeau.fr</a>
<b>FRANCE TÉLÉCOM</b>  Réf FT : AS1216477	M. LONGERON	Invité		77425 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2	T : 01 69 98 49 98	<a href="mailto:jeanluc.longeron@orange.com">jeanluc.longeron@orange.com</a> mél
	M. ALVES (Ferro Ing.)	Invité			T : 01 60 66 09 39	<a href="mailto:galves@ferro.fr">galves@ferro.fr</a> mél
<b>ENTREPRISES VRD</b>						
<b>SEPA PIERRE</b> MARCHÉ LOT 1  Démolitions - Terrassements Assainissement - Voirie - Fourreaux	M. PIERRE			31, avenue de Meaux 77470 POINCY	T : 01 60 09 27 90 F : 01 64 33 72 34	<a href="mailto:sepa.pierre@wanadoo.fr">sepa.pierre@wanadoo.fr</a> mél
	M. VAPAILLE					<a href="mailto:michel.vapaille@sepa-pierre.fr">michel.vapaille@sepa-pierre.fr</a> mél
	M. DELALOT (Conduct.)	Convoqué	OUI			<a href="mailto:romain.delalot@sepa-pierre.fr">romain.delalot@sepa-pierre.fr</a> mél
<b>IMMOBAT</b> MARCHÉ LOT 2  (Basse Tension - Éclairage)	M. HADDAD	Convoqué	Abs.	54/56, rue Léo Lagrange	T : 01 48 40 87 36	<a href="mailto:ehaddad@immobat-elec.fr">ehaddad@immobat-elec.fr</a> mél
	M. SARRAZIN			93130 NOISY-LE-SEC	F : 01 48 40 59 21	<a href="mailto:isarrazin@immobat-elec.fr">isarrazin@immobat-elec.fr</a> mél
	Michel					<a href="mailto:pherriau@immobat-elec.fr">pherriau@immobat-elec.fr</a> mél

**LES DÉCISIONS PRISES DANS CE COMPTE-RENDU DE CHANTIER SONT CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTÉES, S'IL N'Y A PAS CONTESTATION ÉCRITE DANS UN DÉLAI DE HUIT JOURS APRÈS SA DATE DE RÉDACTION.**

**Le prochain Rendez-Vous de Chantier VRD aura lieu,  
le mardi 06 août 2013 à 14h30 (RDV intersection Rue de la Paix / Rue de Nérant / Chemin de la Procession)**



# OISSERY (77)

## " Chemin de la Procession "



### COMPTE-RENDU VRD N°16 DE LA RÉUNION du 30/07/2013

#### GÉNÉRALITÉS

##### Avancement des travaux de VRD 1ère phase au 30/07/2013:

<b>95%</b>	Décapage de la terre végétale
<b>100%</b>	Réseau AEP Ø160 + branchements lots 1 à 25 (hors pose citerneaux)
<b>10%</b>	Réseau AEP Ø63
<b>95%</b>	Assainissement (collecteurs + branchements) Lots 1 à 25
<b>95%</b>	Assainissement (collecteurs + branchements) Lots 26 à 40
<b>100%</b>	Réseau Gaz Lots 1 à 25 (Ø63 + branchements)
<b>100%</b>	Réseau Gaz Lots 26 à 40 (Ø63 + branchements)
<b>100%</b>	Tranchée Commune lots 1 à 25 (déblais)
<b>100%</b>	Tranchée Commune lots 26 à 40 (déblais)
<b>85%</b>	Réseaux Tranchée Commune lots 1 à 25
<b>85%</b>	Réseaux Tranchée Commune lots 26 à 40

Le 30/07/2013 Météo : Ensoleillé à nuageux, tempéré  
 Effectifs VRD : 3 (Sepa Pierre) 4 (Immobat) 0 (Veolia)  
 État des voies : Rue de la Paix : A nettoyer / Rue Jean des Barres : A nettoyer

#### PLANNING SOMMAIRE

Semaines 18 à 24 (01/05/2013 au 14/06/2013)	* Assainissement Eu et EP lots 1 à 25 (7 semaines) + Bassin n°1 (3 semaines) + tranchée commune lots 1 à 25 (1 semaine) + traversées chaussées lots 1 à 25
Semaine 25 (17/06/2013 au 21/06/2013)	* coffrets EDF/GDF Lots 1 à 25 * branchements AEP Lots 1 à 25
Semaine 26 (24/06/2013 au 28/06/2013)	* réseau gaz + branchements Lots 1 à 25 * Assainissement Lots 26 à 40.
Semaine 27 (01/07/2013 au 05/07/2013)	* réseau électrique + branchements Lots 1 à 25 * tranchée commune Lots 26 à 40 <del>* Mise en gaz lots 1 à 25 le 05/07/2013</del> Reportée au 31/07/2013
Semaine 28 (08/07/2013 au 12/07/2013)	* remblai tranchée commune Lots 1 à 25 * Génie Civil Téléphone Lots 1 à 25 <del>* Coffrets EDF/GDF Lots 26 à 40</del> <del>* Réseau AEP et branchements Lots 26 à 40</del>
Semaine 29 (15/07/2013 au 19/07/2013)	LOTS 1 à 25 * GC Téléphone ==> réseau et branchements... LOTS 26 à 40 * Eau Potable ==> Intervention les 17 - 18 et 19 (finitions)... * Basse Tension ==> Intervention le 19 (déroulage)... * Eclairage ==> Intervention le 19 (déroulage)... * SEPA ==> protection sable des réseaux (hors prises-raccordement et purges)
Semaine 30 (22/07/2013 au 26/07/2013)	* GAZ (GrDF & CORETEL) ==> intervention débutant le lundi 22 juillet * Branchements BT Lots 1 à 40 <del>* Mise en gaz lots 26 à 40 le 26/07/2013</del>
Semaine 31 (29/07/2013 au 02/08/2013)	* Fin d'intervention véolia eau * Génie Civil Téléphone Lots 26 à 40 * Remblai Tranchée Commune Lots 26 à 40 * <b>Mise en gaz au 31/07/2013</b>
Semaine 32 (05/08/2013 au 09/08/2013)	* <b>Fin d'intervention IMMOBAT ==&gt; REM BT &amp; Câbles transformateur ==&gt; 05/08/2013</b> * Traitement Chaux / Ciment de toutes les chaussées + accotements désignés au DQE
Semaine 33 (12/08/2013 au 16/08/2013)	* Mise à la cote des ouvrages situés dans les zones traitées Chaux / Ciment * Exécution de la grave bitume sur la chaussée
Semaine 34 à 44 (19/08/2013 au 01/11/2013)	* Finitions voirie 1ère phase : Bordures et accotements désignés aux plans et DQE. * <b>Dalle + Poste PROCESSION courant Septembre 2013</b>



## OISSERY (77) " Chemin de la Procession "



### Concerne SATIM

- CR du 14/05/2013** • Satim devra faire procéder à l'implantation du transfo, par le Cabinet Duris-Mauger (courant Juillet 2013).  
Le 02/07/2013 : à faire le 24/07/2013.  
Le 09/07/2013 : en complément du Transfo, il faut impérativement implanter l'alignement des lots 34 à 40 (piquet + clou + NGF).  
Le 23/07/2013 : Intervention effectuée, plan transmis et diffusion effectuée. Satim
- CR du 11/06/2013** • La Commune confirme sa demande de branchement électrique supplémentaire (panneau d'information Rue Jean des Barres). Un devis doit être fait par Immobat. Satim  
Immobat
- CR du 16/07/2013** • Réception et retransmission des fichiers PDF de l'implantation du transformateur et du bornage des limites par le géomètre, à l'attention de M. PETIT. Satim  
Duris  
Mauger  
ErDF
- CR du 30/07/2013** • Comme indiqué depuis Avril 2013, les terrains seront accessibles en Septembre 2013. Satim
- CR du 30/07/2013** • Nous souhaitons connaître vos dernières avancées sur la réalisation du bassin 2. Accord définitif avec M. CARTIER sur sa position (2a ou 2b, et celle de la noue de transit complémentaire). Satim

### Concerne la Commune

- CR du 25/06/2013** • Geo-Infra demande à la Commune de lui confirmer la nouvelle position du panneau d'agglomération et de la "jardinière". Geo-Infra signale que les plantes ne seront pas conservées. Si la Commune souhaite les garder elle doit en faire la mise à l'écart. Commune  
SEPA  
PIERRE  
IMMOBAT  
SATIM  
Le 02/07/2013 : URGENT, à voir lors de la prochaine réunion de chantier.  
Le 16/07/2013 : URGENT ==> toujours aucune nouvelle de cette demande.  
**Le 25/07/2013 : réception et transmission de votre mél.**

### Concerne la Communauté de Communes du Pays de la Goële et du Multien

- CR du 09/07/2013** • L'entreprise Sepapierre n'a toujours pas reçu de validation sur les fiches matériels transmises.  
**Le 30/07/2013 : Avez-vous pu transmettre une validation à l'Entreprise SEPA PIERRE.** CCPGM

### Concerne SEPAPIERRE

- CR du 30/04/2013** • Sepapierre doit transmettre à Geo-Infra les "Bons à Tirer" pour les panneaux de rues. Sepapierre
- CR du 21/05/2013** • Lors des travaux de finitions (dans environ 2 ans), l'Entreprise devra prendre contact avec Mme Torres (CG77 ART de Villenoy) pour faire valider son plan d'exécution du tourne-à-gauche et de la bande "70" hors agglomération. Sepapierre
- CR du 09/07/2013** • Sepapierre doit prendre en compte dans son planning les bordures à poser en 1ère phase, et faire une proposition de traitement chaux / ciment du trottoir longeant la piste cyclable. Sepapierre
- CR du 23/07/2013** • Transmission des plans d'implantation, et travaux en PDF. Sepapierre
- CR du 23/07/2013** • Attention aux remarques du SPS... Sepapierre
- CR du 30/07/2013** • Suite aux fortes précipitations, il est nécessaire de vérifier certains regards de branchements d'assainissements... Sepapierre
- CR du 30/07/2013** • Voirie LOTS 33 - 34 ==> les altitudes du projet et cimetière sont équivalentes (mesures au jour de la réunion). Toute modification altimétrique de la voie semble donc impossible. Sepapierre
- CR du 30/07/2013** • Attention aux sorties de véhicules travaux, effectuer un nettoyage de la voirie sur la : Sepapierre  
- Rue Jean Barres  
- Rue Gaston Fontaine

### Concerne IMMOBAT / ErDF

- CR du 04/06/2013** • Satim fera procéder au bornage du transfo avant fin Juillet 2013. Geo-Infra transmettra la cote NGF du RDC du Poste. Immobat  
**Le 11/06/2013 : le trottoir sera calé à la cote NGF 99,80 devant le Pose.**



# OISSERY (77)

## " Chemin de la Procession "



- CR du 04/06/2013** • ErDF transmettra les dates précises, acceptées par le service exploitation, pour les travaux HTA + Poste + mise en service. ErDF  
**Le 09/07/2013** : Geo-Infra demande confirmation des dates.  
**Le 16/07/2013** : Rappel sur les dates d'interventions (co-activité)...
- CR du 11/06/2013** • La Commune confirme sa demande de branchement électrique supplémentaire (panneau d'information Rue Jean des Barres). Un devis doit être fait par Immat. Satim  
Immat  
**Le 16/07/2013** : Etablissement et transmission du devis.
- CR du 18/06/2013** • Immat doit prendre contact avec la Commune et le gestionnaire des réseaux d'éclairage public, afin de programmer le déplacement (ou la suppression) des candélabres existants aux entrées Jean des Barres et Nérat. Le poteau d'éclairage de Noël doit également être déplacé. Immat  
**Le 02/07/2013** : URGENT.  
**Le 09/07/2013** : contact pris ce jour. Aucune précaution particulière. Immat doit faire un courrier à la Commune pour informer de la dépose des candélabres, sans repose immédiate.
- CR du 16/07/2013** • Mise en place des coffrets effective au jour de la réunion. Déroulage du câble prévue le Vendredi... Immat  
**Le 19/07/2013** • Transmission des fichiers PDF de l'implantation du transformateur et du bornage des limites par le géomètre. ErDF
- CR du 23/07/2013** • Fin de l'intervention "Raccordements coffrets et REMBT" prévu pour le vendredi 26/07/2013. Immat  
ErDF  
**Le 31/07** : Confirmation téléphonique, les dernières connexions aux coffrets seront effectuées aujourd'hui.  
**Le 31/07** : Vérification du réseau TELEREPART à terminer.
- CR du 23/07/2013** • Attention aux remarques du SPS... Immat  
**Le 27/07/2013** • Diffusion du mél transmis par la Commune ErDF
- CR du 30/07/2013** • Coordonner avec SEPA PIERRE, et suivant le remblaiement de la tranchée commune, la pose des 3 dernières REM BT de l'opération (LOT 5 - LOT 27 & 36). Immat  
SEPA  
PIERRE

### Concerne VEOLIA

- CR du 14/05/2013** • Le poteau incendie sera à poser lors de l'intervention pour la mise en place des branchements AEP des lots 1 à 25 (Pehd + Citerneaux). Veolia
- CR du 11/06/2013** • Veolia doit transmettre à Geo-Infra ses prescriptions pour la constructions des chambres de comptages des opérations de M. Cartier. Veolia  
**Le 25/06/2013** : Rappel  
**Le 02/07/2013** : URGENT
- Le 26/07/2013** • Finalisation du réseau AEP, y compris citerneau, prévue semaine 31. Veolia
- CR du 30/07/2013** • Pose des citerneaux en cours, fin d'intervention obligatoire au 02/08/2013. Pour remblaiement définitif de la tranchée commune. Veolia
- CR du 30/07/2013** • Date d'intervention pour les travaux complémentaires CARTIER comprenant le PI et les prises réseaux et les traversées voirie. Veolia  
SEPA  
PIERRE

### Concerne GrDF

- CR du 16/07/2013** • Intervention recalée et confirmée à partir du Lundi 22 juillet. Raccordement à prévoir pour fin Juillet. GrDF
- CR du 23/07/2013** • Date essais et raccordement GrDF  
**Le 23/07/2013** • Suite à la réception de votre mél, et à la réponse de SEPA PIERRE, le réseau gaz sera entièrement sablé (hors purges et raccordement) pour le vendredi 26/07. Essai pression à 48 h possible en début de semaine 31. GrDF
- CR du 30/07/2013** • Essais manométriques effectués les 29 & 30/07  
Vérification purges et tranchée raccordement par SEPA PIERRE le 30/07  
Raccordement 31/07/2013 avec suppression purges GrDF  
SEPA  
PIERRE

#### Remise de documents le 30/07/2013

- néant



## OISSERY (77) " Chemin de la Procession "

### **À TOUTES LES ENTREPRISES**

- \* Il est rappelé aux entreprises qu'elles ont la responsabilité de l'exécution de leurs ouvrages, y compris de leur implantation (XYZ).
- \* En cas de convocation, la présence des responsables des différentes entreprises aux rendez-vous de chantier est impérative.
- \* Les entreprises doivent **IMPÉRATIVEMENT** fournir les plans de récolement dès la fin des travaux.
- \* Les entreprises doivent se reporter à tous les articles de ce compte-rendu et sont réputées être informées des rubriques des autres corps d'état pour la conduite de leurs propres études et travaux.
- \* Les indications inscrites dans ce compte-rendu sont la confirmation des ordres et observations donnés lors des réunions de chantier. Il appartient aux entreprises d'en prendre acte immédiatement, pendant ces réunions. Elles ne pourront en aucun cas se prévaloir de la date de diffusion des comptes-rendus pour opposer quelque retard que ce soit aux études, exécutions de travaux ou transmissions de documents.
- \* Toutes les mesures doivent être prises afin de maintenir les routes du Domaine Public, empruntées par les véhicules venant du chantier, dans un bon état de propreté (nettoyage des roues, de la chaussée, etc...).

**Le prochain Rendez-Vous de Chantier VRD aura lieu,  
le mardi 06 août 2013 à 14h30 (RDV intersection Rue de la Paix / Rue de Nérant / Chemin de la Procession)**